



PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO "VIABILITA', EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"
Dirigente responsabile: Dott. Ing. Stefano Pozzoli

* * * * *

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**STRADA PROVINCIALE N. 10R "PADANA INFERIORE".
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA.**

Importo complessivo: € 3.500.000,00
C.U.P.: D37H09000620006

ALL.

11

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Mauro Bergonzini)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Stefano Pozzoli)

dicembre 2016

CRONOPROGRAMMA

CHIUSURA PONTE QUATTRO TURNI DI LAVORO GIORNALIERI

n°	Descrizione delle lavorazioni	MESI													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Allestimento del cantiere fisso ...	█													
	1° Fase lavori														
2	Chiusura al traffico del ponte...			█											
3	Demolizione sovrastruttura stradale....			█											
4	Demolizione parti di strutture in c.a.....			█											
5	Getto di sottofondazione....			█											
	2° Fase lavori														
6	Montaggio ponteggio mobile...		█												
7	Montaggio parapetto di protezione....			█											
8	Demolizione parapetto esistente...			█											
9	Demolizione strutture in c.a e muratura...			█											
	3° Fase lavori														
10	Getto cordoli inferiori (1° fase di getto)			█											
	4° Fase lavori														
11	Montaggio predalles e loro bloccaggio...				█										
12	Posa armatura soletta....				█										
13	Getto tratto soletta centrale (2° fase di getto)					█									
	5° Fase lavori														
14	Completamento posa armatura sbalzi....						█								
15	Getto degli sbalzi (3° Fase di getto)						█								
16	Montaggio parapetto definitivo...						█								
17	Smontaggio parapetto di protezione...						█								
18	Montaggio barriera definitiva...										█				
19	Giunti, impermeabilizzazione e pavimentazione...								█						
20	Montaggio e smontaggio ponteggi sospesi e ponteggi tubo-giunto							█	█	█	█	█	█	█	█
21	Ripristino murature 1825 e lesioni							█	█	█	█	█	█	█	█
22	Smontaggio del cantiere ...														█

LAVORI COMPRESI IN ALTRO APPALTO DELLA DURATA DI GIORNI 25
RETI TECNOLOGICHE SUL PONTE