

LAVORI SUL PONTE TREBBIA

(Da eseguire durante la chiusura)

Aggiornamento al 7 luglio 2017

LAVORAZIONI	TEMPISTICA	% REALIZZAZIONE	NOTE
<i>Montaggio progressivo ponteggi ai lati del ponte</i>	Operazione conclusa	100%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Posa tubazioni acquedotto, cavidotti, saldature e collaudi</i>	Operazione conclusa	100%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Rimozione condotte e sottoservizi non censiti</i>	Operazione conclusa	100%	<i>Evento non prevedibile</i>
<i>Rimozione della sovrastruttura stradale esistente, tramite scarifica</i>	Operazione conclusa	100%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Taglio e demolizioni cordoli esistenti</i>	Operazione conclusa	100%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Casseratura, armatura e getto cordoli</i>	In fase di realizzazione	88%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Realizzazione nuova struttura stradale mediante posa lastre tipo "predalles", posa armatura metallica, getto platea in calcestruzzo</i>	Avvio lavori previsto dal 10 al 12 luglio		
<i>Realizzazione veletta esterna, getto marciapiede, posa giunti e impermeabilizzazione</i>	Avvio lavori previsto dal 10 al 15 luglio		
<i>Installazione barriere stradali di protezione (guard-rail)</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Installazione parapetti esterni (per pista ciclabile e marciapiede di servizio)</i>	Avvio lavori previsto dal 30 luglio al 5 agosto		
<i>Realizzazione pavimentazione bituminosa e segnaletica</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Realizzazione impianto di illuminazione per pista ciclabile</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Completamento lavori, opere di finitura e smantellamento cantiere</i>	Avvio lavori previsto dal 5 all'8 settembre		

Lavorazioni concluse**Lavorazioni da avviare**